


UZASADNIENIE

W związku z umową nr RRG.III.272.27.2024 z dnia 20 września 2024 r. na realizację zadania "Poprawa efektywności energetycznej w gminie Harasiuki przez obniżenie energochłonności oświetlenia oraz redukcję mocy opraw świetlnych" wykonawca – ALPIDA Power Sp. z o.o. zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 31 stycznia 2025 r.

Wykonanie zadania we wskazanym w umowie 3-miesięcznym terminie stało się nierealne z uwagi na wydłużający się okres uzgodnienia dokumentacji wykonawczej z PGE. W związku ze zmianą terminu wykonania zadania zachodzi również konieczność przesunięcia na 2025 rok wypłaty wynagrodzenia dla inspektora nadzoru.

Wobec powyższego podjęcie uchwały, jest zasadne.


WÓJT
Krzysztof K. szka